

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2020

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

SETTORE IV

Gestione territorio, infrastrutture, ambiente

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.	C.elem.		
		Energia e impianti	
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	5
		Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	11
		Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	24
620	Manutenzioni	Pagina	35
630	Uffici Giudiziari	Pagina	36
		Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	37
540	Protezione civile	Pagina	57
565	Difesa del suolo	Pagina	60
590	Verde e parchi	Pagina	71
		Valorizzazione e sostenibilità ambientale	
595	Tutela ambientale	Pagina	76
		Pianificazione territoriale	
600	Pianificazione territoriale	Pagina	90
		Edilizia privata	
580	Edilizia privata	Pagina	99
		Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP	
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	105
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	109
	47001 Comune di Pordenone	Pagina	111
	47002 Comune di Fontanafredda	Pagina	116
	47003 Comune di Roveredo in Piano	Pagina	117
	47004 Comune di Zoppola	Pagina	118
	47005 Riepilogo	Pagina	119
		Centrale di committenza LL.PP., protocollo	
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	121

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività della UOC Impianti è in linea con le previsioni ordinarie, degli interventi e degli obiettivi assegnati.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €: effettuato in relazione alla effettiva disponibilità di fondi "LOA";
- 2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €: effettuato senza ricorso a fondi "LOA", a seguito di una rimodulazione delle attività di competenza dell'attuale gestore delle linee di illuminazione pubblica;
- 3) Riqualficazione centrali termiche per 40.000,00 €: effettuato come da programmazione;

Gli obiettivi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 30.06.2021;
- 2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 30.06.2021;
- 3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica: è stato dato corso all'attuazione dell'obiettivo nelle diverse fasi così come stabilito e dunque entro il termine d'anno si sono concluse le attività per la pubblicazione dell'avviso di gara nei primissimi giorni del 2021. Il CDC si è poi occupato in via ordinaria (anche con una serie di interventi straordinari a causa dell'emergenza COVID 19) con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo l'avvio del nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-set-18	30-apr-21	972	01-set-18							100	100
03	RENDICONTAZIONE		01-mag-21	30-giu-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-19		Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 15/05/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318				CONCLUSA	0	0
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	00513	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	15-mag-21	529	03-dic-19							100	100
04	RENDICONTAZIONE		16-mag-21	30-giu-21	45			0				RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Gay Giulio	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-20		Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 30/09/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		30	40	69	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	00513	01-dic-19	30-nov-20	365	01-dic-19	30-nov-20	365				CONCLUSA	40	40
2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	00512-00513	01-ago-20	07-dic-20	128	01-ago-20	07-dic-20	128				CONCLUSA	30	30
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	00512-00513	01-ott-20	30-nov-20	60	01-ott-20						RITARDO SU FINE PREV	30	29
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	00512-00513	01-apr-21	15-apr-21	14			0				RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	00512-00513	01-apr-21	31-mag-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	00512-00513	01-giu-21	31-ago-21	91			0					0	0
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	00513	01-set-21	30-set-21	29			0					0	0
Totali:												100	99	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	13/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
102	<i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
103	<i>Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Coordinamento									
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento del servizio e attività amministrativa.</i>								
	- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			365	379	526	840	1211	
A - Manutenzione ordinaria									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è stata svolta coerentemente con quanto programmato, salvo che, per motivi tecnici, per quanto attiene al quasi completo raggiungimento del monitoraggio dei rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali, oltre che per quanto attiene alla sostanzialità dei dati di rendicontazione del PISUS A7, seppure in modo condizionato dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, con conseguente parziale riprogrammazione o revisione delle attività quantomeno a medio termine.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Noemix Pordenone - New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		40	50	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	31-mag-21	1095	01-giu-18							100	100
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-giu-21	31-ott-21	152			0					0	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-nov-21	31-dic-21	60			0					0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	20		10	12	20	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00513	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	30-set-20	747	14-set-18	03-dic-20	811				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	40	40
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-ott-20	31-mar-21	181	01-ott-20							60	60
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBL. BANDO		01-apr-21	30-giu-21	90							RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-lug-21	31-dic-21	183			0					0	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE		01-gen-22	30-giu-22	180			0					0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE		01-lug-22	31-ott-22	122			0					0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		01-nov-22	31-dic-22	60			0					0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/10/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		55	65	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA	01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	50	50
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA	13-gen-20	31-ott-20	292	13-gen-20	11-set-20	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	30	30
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE	01-nov-20	31-ott-21	364	01-nov-20							20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-20

Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		0	5	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE		01-lug-20	31-mar-21	273	01-lug-20						100	100
02	WORKSHOP DEDICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-apr-21	30-set-21	182	01-dic-20						0	0
03	ADOZIONE NUOVO PAESC		01-ott-21	31-dic-21	91			0				0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-giu-20

PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		16	20	50	0,00	100%
02	N. comuni coinvolti	18		18	18	18	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE"		01-gen-20	31-lug-20	212	01-gen-20	31-lug-20	212			0	CONCLUSA	20	20
02	FASE OPERATIVA		31-lug-20	31-mar-21	243	31-lug-20							80	80
03	AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA		31-mar-21	31-lug-23	852			0			0	RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2020		Realizzato 2020		Scostamento v.a.		% realizzazione	
101	<i>Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	13/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102	N. edifici comunali monitorati			15	66	51,00	440,00%		
102	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		13/01/2020	31/03/2021	13/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			80	100	20,00	125,00%		
103	<i>Predisposizione e invio all'OI della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) del progetto Pisu A07</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		13/01/2020	31/12/2020	13/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione:					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Coordinamento								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

000 <i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		120	151	434	259	1186		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
A - Pianificazione energetica e appalto calore								
001 <i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività amministrativa.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		460	2519	2188	3300	2448		
- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici		16	0	20	0	0		
- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici		15	0	16	0	0		
B - Manutenzione straordinaria e sviluppo								
000 <i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		151	0	1432	200	612		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	3	0	0	0	0		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	0	0	0	0	0		
- N. opere chiuse		2	0	0	0	0		
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori	1,00	0,00	0,00	0	0,00		
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	3,00	0,00	0,00	0	0,00		
C - Controllo caldaie								
000 <i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1300	1578	1400	1581	1182		
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	compresi impianti termici movimentati/aggiornati	5500	3000	2960	3000	0		
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)		PdPo	0,24	0,53	0,47	0,53	0	
D - Rilascio pareri e certificazioni.								
000 <i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	463	0	78	0	0		
- N. pareri rilasciati	10	20	0	0	0		

E - Gestione concessione Gas a livello intercomunale

000 *Bisogno: gestione della gara d'ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l'Ambito "Pordenone" che interessa 48 comuni; gestione del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull'attività del nuovo gestore.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	395	95	163	11	155		
---------------------------------	-----	----	-----	----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,25	2,57	3,79	3,43	3,70	0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.889	4.343	5.695	5.351	5.583	232

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport,

P.O. Lutman Guido

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 16/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		76	83	92	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
03	CONTRATTO	00513	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	16-gen-21	545	20-set-19						RITARDO SU INIZIO (61GG)	100	50
07	COLLAUDI		17-gen-21	16-apr-21	89	23-ott-20						RITARDO SU INIZIO (-86GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	17-apr-21	14-ott-21	180							RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
Totali:												100	50	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 07/11/2022

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 248.846,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62		45		62	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	17-nov-16	31-lug-20	1352	17-nov-16	31-mar-20	1230				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	72	72
03	CONTRATTO	00513	01-ago-20	21-ago-20	20	01-apr-20	01-ott-20	183				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	28	28
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-ott-20	27-ago-21	329							RITARDO SU INIZIO (234GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-21	07-nov-22	436								0	0
06	COLLAUDI		08-nov-22	08-giu-23	212								0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	09-giu-23	06-dic-23	180								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/02/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82		59	73	88	6,00	107%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	00513	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		23-set-19	19-apr-20	209	23-ott-19	12-mar-20	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	47	47
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-apr-20	15-mag-20	25	13-mar-20	07-apr-20	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	4	4

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	16-mag-20	03-set-20	110	20-mag-20	08-lug-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	9	9
06	CONTRATTO	04-set-20	19-set-20	15	09-lug-20	18-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI	20-set-20	19-feb-21	152	08-set-20						RITARDO SU INIZIO (-12GG)	37	37
08	COLLAUDI	20-feb-21	23-mar-21	31							RITARDO SU INIZIO (93GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-mar-21	19-mar-21	15						RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:
Stadio Fontanafredda. Entro il 30/06/2020

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		89	94	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-19	02-apr-19	60	20-mag-19	16-ago-19	88				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	30-giu-20	454	29-lug-19	30-giu-20	337				CONCLUSA	71	71
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-20	31-lug-20	30	11-lug-20	04-ago-20	24				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	3	3
07	COLLAUDI		01-ago-20	13-ago-20	12	11-lug-20	07-dic-20	149				CONCLUSA IN RITARDO (116GG)	24	24
08	RENDICONTAZIONE	00513	14-ago-20	03-dic-20	111	08-dic-20						RITARDO SU FINE PREV	2	0
Totali:											100	98		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 11/12/2020. Fine rivista entro il 27/03/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	1.000.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	83		16	68	80	-3,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19	14-gen-20	280				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	43	43
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-20	18-gen-20	2	15-gen-20	27-feb-20	43				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	6	6
05	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-20	27-mar-21	327	04-mag-20							51	51
06	ACCATASTAMENTO		28-feb-21	30-mar-21	30							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
07	COLLAUDI		21-mar-21	10-giu-21	81							RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-giu-21	10-lug-21	29								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.:	01-gen-19	Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	300.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99		66	89	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19	10-giu-20	249				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	8	8
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-mag-20	06-mag-20	5	16-mar-20	10-giu-20	86				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-20	05-set-20	188	07-feb-20	26-ago-20	201				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	67	67
08	COLLAUDI		27-ago-20	07-dic-20	102	27-ago-20	16-nov-20	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	21	21
09	RENDICONTAZIONE	00513	08-dic-20	07-giu-21	181	17-nov-20							2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 22/03/2021

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		59	67	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	30-gen-20	141	11-set-19	28-gen-20	139				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107	29-gen-20	11-giu-20	134				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	65	65
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1	18-mag-20	19-mag-20	1				CONCLUSA	2	2
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-20	20-mag-20	1	29-mag-20	30-mag-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	21-mag-20	20-set-20	122	03-giu-20	20-set-20	109				CONCLUSA	12	12
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	21-set-20	23-set-20	2	21-set-20	22-set-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	2	2
09	ESECUZIONE LAVORI	23-set-20	22-mar-21	180	25-ago-20						RITARDO SU INIZIO (-29GG)	7	4
10	ACCATASTAMENTO	23-mar-21	22-apr-21	30							RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
11	COLLAUDI	23-apr-21	01-nov-21	192							RITARDO SU INIZIO (31GG)	0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	02-nov-21	31-lug-22	271							0	0
Totali:											100	97	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 05/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 650.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		30	65	75	-14,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	0	0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	29-gen-20	140	11-set-19	19-feb-20	161				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-gen-20	01-apr-20	62	20-feb-20	11-giu-20	112				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	62	62
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-20	03-apr-20	1	03-giu-20	04-giu-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	2	2
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-apr-20	26-set-20	175	09-giu-20	21-set-20	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	9	9
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		27-set-20	28-set-20	1	22-set-20	26-set-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	1	1
09	ESECUZIONE LAVORI		29-set-20	05-giu-21	249	24-ago-20							20	16

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	ACCATASTAMENTO		06-giu-21	06-lug-21	30								0	0
11	COLLAUDI		06-lug-21	14-gen-22	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	15-gen-22	13-ott-22	271								0	0
Totali:												100	96	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59		40	68	85	26,00	144%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	27-mar-20	74	01-nov-19	11-dic-19	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	6	6
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	03-feb-20	08-feb-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	08-feb-20	29-mag-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	27	27
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68	01-mag-20	13-mag-20	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	40	40
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110	16-lug-20	26-set-20	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	24	24
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5	19-set-20	05-ott-20	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71	04-set-20						RITARDO SU INIZIO (-167GG)	0	0
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192							RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.:	01-giu-20	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 06/12/2020	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 170.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	91		55	80	91	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-giu-20	09-giu-20	4	05-giu-20	09-giu-20	4				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20	15-ago-20	109				CONCLUSA	17	17
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-giu-20	14-lug-20	34	10-giu-20	16-lug-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	48	48
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		15-lug-20	01-ott-20	78	17-lug-20	26-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	9	9
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		02-ott-20	07-ott-20	5	27-ago-20	25-set-20	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		15-set-20	02-mar-21	168	09-set-20						RITARDO SU INIZIO (-6GG)	17	17
08	COLLAUDI		03-mar-21	13-giu-21	102							RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	13-giu-21	11-mar-22	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.:	01-giu-20	Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate. Entro il 07/12/2020	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	91		55	62	92	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Previsione	Avanzamento	Revisione
------	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	16-apr-20	94	13-gen-20	16-apr-20	94				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	1	1
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	10-feb-20	14-feb-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (183GG)	16	16
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-20	13-ago-20	118	17-apr-20	16-lug-20	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	35	35
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		14-ago-20	06-ott-20	53	14-ago-20	28-set-20	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	6	6
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		17-set-20	22-set-20	5	29-set-20	13-ott-20	14				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	1	1
07	ESECUZIONE LAVORI		23-set-20	07-dic-20	75	07-ott-20	27-dic-20	81				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	35	35
08	COLLAUDI		08-dic-20	06-feb-21	60	08-dic-20							1	1
09	RENDICONTAZIONE	00513	07-feb-21	08-mag-21	90							RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-giu-20

Manutenzione straordinaria della sala riunioni in sede municipale. Entro il 10/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		46	56	91	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		12-giu-20	18-giu-20	6	12-giu-20	18-giu-20	6				CONCLUSA	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-giu-20	01-ago-20	43	19-giu-20	24-set-20	97				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	40	40
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		02-ago-20	24-set-20	53	05-ott-20	30-ott-20	25				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	8	8
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		25-set-20	30-set-20	5	31-ott-20	19-nov-20	19				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-20	10-dic-20	70	20-nov-20	23-dic-20	33				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	42	42
08	COLLAUDI		07-dic-20	22-mar-21	105	24-dic-20	24-dic-20	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	2	2
09	RENDICONTAZIONE	00513	19-mar-21	15-set-21	180							RITARDO SU INIZIO (66GG)	0	0
												Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020		31/12/2020								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%			
10102	PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta							100	100	0,00	100,00%			
10103	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento							100	100	0,00	100,00%			
10104	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento							100	100	0,00	100,00%			
10105	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.							100	99	-1,00	99,00%			
102	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 2.20</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020		31/12/2020								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%			
103	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 170.000,00 op 2.19</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020		31/12/2020								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10301	% di realizzazione							100	100	0,00	100,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 55.19								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	30/09/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	Impianti sportivi – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 21.19								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
106	Cimiteri – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 26.19								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
107	Predisposizione e invio all'OI della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A03-A08								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Manutenzione straordinaria e sviluppo									
001	<i>Bisogno: Manutenzione e sviluppo.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3,00	3,00	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti				10,00	11,00	11,00	9	11,00	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio				0,00	3,00	2,00	0	12,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,12	8,04	8,04	8,02	9,02	1,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.010	12.086	12.381	12.817	14.197	1.380

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione per quanto attiene le attività ordinarie. Gli obiettivi inerenti la Riqualificazione di Piazza della Motta è stata seguita da questo centro di costo sino alla emissione del primo S.A.L. migrando successivamente alla Edilizia stradale.

I lavori di miglioramento sismico della scuola Gabelli risultano in anticipo, rispetto alle previsioni di circa 8 mesi. A fine dicembre inoltre l'importo dei lavori è aumentato di 140.000 euro tramite contributo regionale per costo complessivo opera di 1.640.000 euro.

Le opere inerenti l'edilizia sociale relative all'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via San Quirino e l'intervento di Via Prata risultano essere in leggero ritardo, comunque recuperabile già a partire dai primi mesi 2021. I lavori inerenti il parcheggio di via Vesalio, l'adeguamento sismico scuola elementare IV Novembre primo lotto, rispettano i tempi di previsione, mentre si evidenzia un ritardo più significativo per il secondo lotto lavori della scuola IV Novembre e della ristrutturazione della sede dei Giudici Pace determinate da motivazioni tecniche. Tutte le opere sono comunque ultimabili entro il primo semestre 2021.

Si evidenzia che quasi tutti i cantieri inerenti le principali opere sono stati interessati da maggiori costi e da un allungamento delle tempistiche determinati dalle misure sanitarie covid 19.

La progettazione della nuova scuola secondaria di Torre procede secondo le tempistiche previste e si sono richiesti i pareri necessari per la fine dell'approvazione della progettazione definitiva, già redatta.

Anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria sia del Sociale che dell'Edilizia Scolastica si segnala che nel corso del 2020 sono stati effettuati cospicui interventi per importo complessivo di € 417.000. L'U.O.C. si è occupata inoltre della verifica e delle manutenzioni dei presidi antiincendio del patrimonio comunale per un importo lavori e servizi di € 138.000

Le attività inerenti la sicurezza ai sensi del D.Vo 81/2008, sono state fortemente indirizzate alle misure preventive inerenti la condizione sanitaria determinata dalla pandemia in corso.

Putroppo, si segnala che il centro di costo è stato interessato da un rilevante turnover del personale assegnato, assunto in sostituzione dei pensionamenti degli anni precedenti e determinato da riavvicinamenti ai luoghi di residenza dei nuovi assunti.

Tale condizione non ha consentito un ottimale ripristino delle funzioni e della gestione delle attività cui il centro di costo è preposto, e si ritiene che tale condizione di difficoltà possa riverberarsi anche per i primi mesi del 2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 2.430.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	78		41	52	75	-3,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI	30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO 00513	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19	18-giu-20	449				CONCLUSA IN RITARDO (110GG)	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI	29-apr-20	31-mar-21	336	29-apr-20							90	82
08	COLLAUDI	01-apr-21	12-giu-21	72							RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	13-giu-21	12-ott-21	121								0	0
Totali:												100	92

Motivazione:

dilazione delle attività causa covid 19 per cui le lavorazioni sono state sospese per 3 settimane.
Necessità di aggiornamenti di varianti strutturali consegnate in ritardo dalla DL e non del tutto risolte

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-20

Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 26/09/2021

 Ob. Modificato: Sì

 Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55			0	55	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	31-dic-20	59				CONCLUSA	100	100
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-21	06-mar-21	64							RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		07-mar-21	01-apr-21	25			0				RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-21	07-apr-21	5			0				RITARDO SU INIZIO (52GG)	0	0
09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	08-apr-21	25-apr-21	17							RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		26-apr-21	26-mag-21	30							RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

21	ESECUZIONE LAVORI		27-mag-21	26-set-21	122									0	0
23	COLLAUDI		27-set-21	07-apr-22	192									0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	08-apr-22	04-gen-23	271									0	0
Totali:													100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-19 **Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Fine rivista entro il 21/03/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		31	40	70	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	07-giu-19	112	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19	23-giu-20	215				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	45	45
05	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-20	21-mar-21	270	24-giu-20							55	45
06	RENDICONTAZIONE		22-mar-21	21-mag-21	60							RITARDO SU INIZIO (63GG)	0	0
Totali:												100	90	

Motivazione del ritardo: *Ritrado derivante da dilazione temporale Covid 19 e da ritardi determinati da situazioni atmosferiche avverse, e dall'impresa per i quali il RUP ha disposto 2 disposizioni di servizio intimando l'immediata ripresa dei lavori pena l'applicazione del 'art. 108 del Dlvo 50/2016 .*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 06/02/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 530.000,00 Grado rispetto previsioni: 94

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85		22	56	80	-5,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19	05-feb-20	87				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
03	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	19-mar-20	09-set-20	174	10-gen-20	10-giu-20	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	8	8
04	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-20	06-feb-21	240	11-giu-20							86	80
05	ACCASTAMENTO		07-feb-21	09-mar-21	30			0				RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
06	RENDICONTAZIONE		10-mar-21	09-apr-21	30			0				RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
Totali:											100	94		

Motivazione: Pandemia Covid 19 . Lavorazioni sospese.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-19 **Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 08/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99		42	71	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140				CONCLUSA	0	0
02A	AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO		12-dic-19	26-gen-20	45	30-lug-19	13-set-19	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE AREE	00513	14-set-19	29-dic-19	106	14-set-19	29-dic-19	106				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-dic-19	11-apr-20	103	30-dic-19	11-apr-20	103				CONCLUSA	24	24

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-20	13-apr-20	1	12-apr-20	13-apr-20	1				CONCLUSA	1	1
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	14-apr-20	03-ago-20	111	14-apr-20	02-set-20	141				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	21	21
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	04-ago-20	06-ago-20	2	04-ago-20	06-ago-20	2				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		07-ago-20	08-dic-20	123	07-set-20	05-gen-21	120				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	49	49
09	ACCATASTAMENTO		09-dic-20	08-gen-21	30	09-dic-20							3	3
10	COLLAUDI		09-gen-21	20-mag-21	131							RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	21-mag-21	16-feb-22	271							RITARDO SU INIZIO (3GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 15/04/2024

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47		16	20	47	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19	18-giu-20	170				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-giu-20	25-nov-20	159	19-giu-20	25-nov-20	159				CONCLUSA	72	72
04	ACQUISIZIONE PARERI		26-nov-20	26-dic-20	30	26-nov-20	26-dic-20	30				CONCLUSA	6	6
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-dic-20	20-mar-21	83	27-dic-20							4	4
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mar-21	22-mar-21	1			0				RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	23-mar-21	29-set-21	190							RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		30-set-21	05-ott-21	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		22-ott-21	15-apr-24	906								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	ACCATASTAMENTO		16-apr-24	16-mag-24	30										0	0
11	COLLAUDI		16-mag-24	24-nov-24	192										0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	25-nov-24	23-ago-25	271										0	0
Totali:														100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 01/11/2021

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	74		38	54	74	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-20	01-nov-21	625	08-mag-20						RITARDO SU INIZIO (83GG)	100	100
04	ACCATASTAMENTO		02-nov-21	01-dic-21	29								0	0
05	COLLAUDI		02-dic-21	11-apr-22	130								0	0
06	RENDICONTAZIONE	00513	12-apr-22	09-ago-22	119								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 27/01/2021

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	80	86	-4,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione		
--	--	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	00513	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19	30-gen-20	30				CONCLUSA	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	27-gen-21	362	31-gen-20							95	90
04	ACCATASTAMENTO		28-gen-21	27-feb-21	30							RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
05	COLLAUDI		28-feb-21	08-set-21	192							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
06	RENDICONTAZIONE		09-set-21	27-dic-21	109								0	0
Totali:													100	95

Cod. Ob.9 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 09/02/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92		14	45	85	-7,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	10-dic-19	05-ago-20	239	10-dic-19	05-ago-20	239				CONCLUSA	18	18
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	05-ago-20	10-ago-20	5	05-ago-20	10-ago-20	5				CONCLUSA	4	4
05	ESECUZIONE LAVORI		11-ago-20	09-feb-21	182	01-set-20						RITARDO SU INIZIO (21GG)	78	56
06	COLLAUDI		10-feb-21	21-ago-21	192							RITARDO SU INIZIO (103GG)	0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	22-ago-21	20-mag-22	271								0	0
Totali:													100	78

Motivazione del ritardo:

*Dilazione temporale determinata da Covid 19
Assegnazione maggiori lavori.*

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10101	Opera n. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vito e Via Tramontina			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	92	-8,00	92,00%	
Motivazione:		La scarsità di man. straord. è determinata da chiusura strutture causa Covid e quindi minore richiesta di intervento e predilezione di int. man. eseguiti in economia diretta tramite personale manutentore comunale.						
103	<i>Opera n. 5.20 - Asili Nido -Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Diverse lavorazioni sono state inserite nel progetto inerente la richiesta di contributo regionale man. str. asili nido. Pertanto si è atteso il conferimento di tale contributo dell'imp. di € 98.486,00 in graduatoria ma non concesso entro l'anno.						
104	<i>Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo statale.						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105	Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo statale.							
106	Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo statale.							
107	Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo statale.							
108	Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezza € 70.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

109	<i>Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straordinarie € 30.000,00</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Si ritiene che l'intervento sia di per sé irrilevante stante le necessità manutentive della struttura. Si ritiene di effettuare le lavorazioni entro il primo trimestre 2021.						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Manutenzione straordinaria e sviluppo								
001 <i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			2,00	5,00	7,00	7	2,00	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	escluse sospese		2,00	4,00	1,00	0	0,00	
- N. opere chiuse			2,00	1,00	3,00	5	2,00	
- N. opere in carico al 31/12			2,00	8,00	5,00	2	0,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			4,00	9,00	8,00	7	2,00	
- N. progettazioni interne			0	0	2	0	0	
- N. progettazioni esterne			0	0	0	1	0	
- N. opere rendicontate			0	0	2	1	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	
B - Edilizia socio-assistenziale								
001 <i>Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1927	2653	2703	3131	3597	
- N. strutture gestite totali			20	26	30	25	23	
- Tempo medio dedicato per intervento			1,38	1,71	0,86	0,83	0,70	
- Tempo medio dedicato per opera gestita			1777,00	275,00	668,25	1553	1781,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

C - Edilizia scolastica							
001 <i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		4564	5327	4627	3293	4275	■
- N. strutture gestite totali		28	28	28	28	28	■
- Tempo medio dedicato per intervento	PdPo	1,09	1,82	0,80	0,73	0	■
- Tempo medio dedicato per opera gestita	PdPo	1324,67	0	1074,25	598,6	0	■
D - Edilizia giudiziaria							
001 <i>Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		220	0	270	50	50	■
E - Sicurezza							
001 <i>Bisogno: Gestione sicurezza</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2164	1578	1620	135	950	■
- N. aggiornamenti documento valutazione rischi		1	2	4	0	0	■
- N. aggiornamenti piani di emergenza		2	5	8	0	0	■
- N. corsi formazione personale		13	5	10	0	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,01	7,71	7,85	4,93	6,91	1,98
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.128	11.738	11.498	7.652	9.958	2.306
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,38	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	870	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,01	7,71	9,23	4,93	6,91	1,98
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.128	11.738	12.368	7.652	9.958	2.306

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 620 MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività sono state eseguite nel rispetto dei cronoprogrammi assegnati e secondo le priorità e le necessità determinate dai provvedimenti Covid 19.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di supporto amministrativo e coordinamento								
000 <i>Bisogno: Attività di supporto amministrativo e coordinamento</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2584	2877	2919	2162	2625	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
H - Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)								
001 <i>Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6054	5166	4627	3160	349	
- N. interventi per manifestazioni			600	600	660	590	70	
- Tempo medio dedicata per manifestazione						5,36	4,99	
I - Manutenzioni								
001 <i>Bisogno: Gestione altre attività</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			9349	11248	11198	12650	12553	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			11,24	12,67	12,48	11,34	11,56	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			17.987	19.291	18.744	17.972	15.527	-2.445

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività sono in linea con la programmazione.

Si segnala che nel corso dell'anno, in accordo con i Responsabili del tribunale, sono stati modificati gli orari di presenza del personale comunale presente presso gli edifici giudiziari con funzioni di guardiana.

E' stato inoltre ridotto il numero degli adetti ad un'unica unità.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2017

Cons. 2018

Cons. 2019

Prev. 2020

Cons. 2020

Motivazioni

A - Gestione struttura e custodia

001 *Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.*

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1

PdPi

3,00

3,00

3

3

3



- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

4777

4832

5029

5303

3623



RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2017

Cons. 2018

Cons. 2019

Prev. 2020

Cons. 2020

SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE

3,50

3,15

3,14

2,85

2,72

-0,13

2. Ore Lavorate Personale Dipendente

4.777

4.832

5.029

5.303

3.623

-1.680

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Gli obiettivi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

- 1) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 2) Opera n. 88.17 - Riqualificazione urbana: Piazza della Motta ed aree circostanti.
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 3) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 4) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;
L'obiettivo è stato eliminato. I fondi sono stati destinati al finanziamento dell'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli
- 5) Opera n. 51.19 Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 6) 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli L'obiettivo è in linea con le previsioni.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 7) 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi –
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 8) Opera n. 57.16 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 10) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 11) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 12) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.
A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile avviare la fase di condivisione con gli stakeholders. Si chiede la modifica dell'obiettivo.
- 13) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;
L'obiettivo ha subito un lieve scostamento in quanto l'ufficio del verde ha chiesto di migliorare gli aspetti progettuali riguardanti la tutela delle piante presenti. Si chiede la revisione delle tempistiche
- 14) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;
L'obiettivo ha subito un lieve scostamento rispetto alle previsioni. Si chiede una revisione delle tempistiche in quanto l'Amministrazione ha deciso di dividere la progettazione definitiva dall'esecutiva.
- 15) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 16) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna;
L'obiettivo è stato concluso
- 17) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;
L'obiettivo è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gli interventi sottoelencati del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni, non tutti sono stati completati in quanto parte del personale dell'unità operativa è stato impegnato in attività tecniche ed amministrative finalizzate all'emergenza epidemiologica COVID-19:

- 10101) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12);
 - 10102) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12);
 - 10103) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12);
 - 10104) PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12);
 - 10105) PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02);
 - 10106) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12);
 - 10107) Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11);
 - 10108) Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotonda (78.17);
 - 10109) Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17);
 - 10110) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso) (17.18);
 - 102) Bando regionale zone 30 (77.16);
 - 103) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20);
 - 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20);
 - 105) Interventi di moderazione del traffico (32.20);
 - 106) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20);
 - 107) Interventi di segnaletica stradale (54.20);
 - 109) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.
 - 110) Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino.
 - 111) Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02
- In fine l'intervento 108: Sistemazione viarie diverse (60.20) è stato eliminato. Le risorse sono state assegnate all'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e all'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-17	POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 25/08/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	4.250.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		60	66	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	00513	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	19-dic-19	264	30-mar-19	23-dic-19	268				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11				CONCLUSA	0	0
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	26-dic-19	08-ago-20	226	04-dic-19	18-set-20	289				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	29	29
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-20	25-ago-21	381	23-lug-20							71	71
09	COLLAUDI		26-ago-21	06-mar-22	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	07-mar-22	04-ott-22	211								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BRUSADIN Andr

Riqualficazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 07/04/2021. Fine rivista entro il 07/07/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		50	55	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	00513	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19	15-feb-20	316				CONCLUSA	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	07-lug-21	507	12-feb-20							90	90
08	COLLAUDI		08-lug-21	18-set-21	72								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	RENDICONTAZIONE	19-set-21	29-dic-21	101								0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87		61	70	87	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-20	03-gen-20	2	01-gen-20	03-gen-20	2				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80	04-gen-20	05-feb-20	32				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	45	45
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25	06-feb-20	20-mar-20	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5	21-mar-20	26-mar-20	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	28-apr-20	02-set-20	127	17-feb-20	03-ago-20	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	8	8
07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	22-gen-21	141	04-ago-20						RITARDO SU INIZIO (-30GG)	40	39
08	COLLAUDI		23-gen-21	04-giu-21	132							RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	05-giu-21	03-mar-22	271								0	0
Totali:											100	99		

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 12/06/2022

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	17-gen-20	11-lug-20	176							RITARDO SU INIZIO (493GG)	6	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-lug-20	12-ott-20	92							RITARDO SU INIZIO (316GG)	22	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		13-ott-20	03-mar-21	141							RITARDO SU INIZIO (223GG)	72	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-mar-21	06-ago-21	155							RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		07-ago-21	01-set-21	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-set-21	07-set-21	5			0			0		0	0
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	08-set-21	15-gen-22	129								0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-22	21-gen-22	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		22-gen-22	12-giu-22	141								0	0
10	COLLAUDI		13-giu-22	22-dic-22	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	23-dic-22	20-set-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Eliminato con delibera n. 145 del 16/07/2020

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 30/09/2022. Fine rivista entro il 03/06/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		1	3	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO DIRETTO		11-mag-20	20-lug-20	70	11-mag-20	19-mag-20	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	19	19
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		09-mar-20	15-ago-20	159	09-mar-20	17-lug-20	130				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	77	77

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-20	18-feb-21	201	01-ago-20							4	4	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-feb-21	23-ago-21	185								RITARDO SU INIZIO (94GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-21	29-ago-21	5			0						0	0
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	30-ago-21	06-gen-22	129									0	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		07-gen-22	12-gen-22	5									0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-22	03-giu-22	141									0	0
09	COLLAUDI		04-giu-22	13-dic-22	192									0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	14-dic-22	11-set-23	271									0	0
Totali:												100	100		

Cod. Ob.6 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-giu-20

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 28/02/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92		43	65	87	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-20	13-mag-20	102	01-feb-20	13-mag-20	102				CONCLUSA	43	43
02	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-giu-20	04-set-20	95	01-giu-20	05-ago-20	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	8	8
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-lug-20	09-ago-20	25	16-lug-20	13-ago-20	28				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	2	2
04	CONTRATTO	00513	03-ago-20	10-ago-20	7	10-set-20	17-set-20	7				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-20	15-ago-20	5	18-set-20	23-set-20	5				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-20	28-feb-21	209	20-ago-20						RITARDO SU INIZIO (17GG)	43	43
07	COLLAUDI		01-mar-21	09-set-21	192							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	RENDICONTAZIONE	00513	10-set-21	08-giu-22	271							0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCOLIN Lore
Via Beato Odorico - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Entro il 06/01/2021
 Data assegn.: 01-gen-20
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87			62	87	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mar-20	04-giu-20	81	15-mar-20	04-giu-20	81				CONCLUSA	28	28
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	05-giu-20	19-lug-20	44	05-giu-20	09-lug-20	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	17	17
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-lug-20	25-lug-20	5	10-lug-20	15-lug-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		25-lug-20	25-ott-20	92	10-lug-20	04-ott-20	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	8	8
05	CONTRATTO	00513	26-ott-20	31-ott-20	5	15-set-20	17-set-20	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	06-gen-21	66	18-set-20	30-dic-20	103				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	43	43
07	COLLAUDI		07-gen-21	18-lug-21	192							RITARDO SU INIZIO (137GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	19-lug-21	16-apr-22	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 04/09/2020
 Data assegn.: 01-gen-16
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	87	98	-2,00	98%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	00513	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		13-giu-19	04-set-20	449	01-mag-19	04-set-20	492				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		05-set-20	04-dic-20	90	05-set-20	04-dic-20	90				CONCLUSA	24	24
09	RENDICONTAZIONE	00513	05-dic-20	04-giu-21	181							RITARDO SU INIZIO (170GG)	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tominate viale Marconi. Entro il 17/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		65	72	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCARICO	00513	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19	07-feb-20	287				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	13	13
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	16-feb-21	332	08-feb-20						RITARDO SU INIZIO (-42GG)	87	87
10	ACCATASTAMENTO		17-feb-21	17-feb-21	0							RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
11	COLLAUDI		18-feb-21	29-ago-21	192							RITARDO SU INIZIO (95GG)	0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	30-ago-21	28-mag-22	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: SPARTA' Giovan

Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 09/03/2021

Importo: 1.623.863,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		61	68	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	00513	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4				CONCLUSA	0	0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	06-gen-20	30-lug-20	206	13-dic-19	30-lug-20	230				CONCLUSA	25	25
05	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-20	09-mar-21	220	31-ago-20						RITARDO SU INIZIO (30GG)	75	75
06	COLLAUDI		10-mar-21	21-mag-21	72							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
07	RENDICONTAZIONE		22-mag-21	13-nov-21	175							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/04/2021	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 710.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		4	62	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	00513	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19	15-gen-20	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA)		16-gen-20	15-giu-20	151	16-gen-20	15-giu-20	151				CONCLUSA	1	1
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO	00513	16-giu-20	19-set-20	95	16-giu-20	19-set-20	95				CONCLUSA	14	14
09	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	14-apr-21	206	23-ago-20						RITARDO SU INIZIO (-28GG)	85	85
10	COLLAUDI		15-apr-21	04-mag-21	19							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE		05-mag-21	21-set-21	139							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17		Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 25/04/2021	
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		30	35	88	-2,00	98%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	31-dic-20	678	22-feb-19						RITARDO SU FINE PREV	100	95
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		01-gen-21	04-apr-21	93							RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		05-apr-21	25-apr-21	20							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 15/01/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	42		21	30	38	-4,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	31-dic-20	412	15-nov-19			11-ott-20	19-feb-21	131	RITARDO SU FINE PREV	100	91
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-21	26-gen-21	25			0				RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-21	26-feb-21	30			0				RITARDO SU INIZIO (117GG)	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	27-feb-21	10-ago-21	164							RITARDO SU INIZIO (86GG)	0	0
07	CONTRATTO	00513	11-ago-21	26-ago-21	15								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-21	15-gen-22	141									0	0
09	COLLAUDI		16-gen-22	27-lug-22	192									0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	28-lug-22	25-gen-23	181									0	0
Totali:													100	91	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 07/10/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58		18	55	65	7,00	112%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	17-set-20	501	05-mag-19	28-mag-20	389				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	30	30
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	20-nov-20	175	29-mag-20			09-ott-20	28-mar-21	170	RITARDO SU FINE PREV	63	63
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-nov-20	26-nov-20	5				29-giu-21	04-lug-21	5	RITARDO SU INIZIO (184GG)	2	0
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	27-nov-20	12-mag-21	166							RITARDO SU INIZIO (178GG)	5	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	13-mag-21	18-mag-21	5							RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		19-mag-21	07-ott-21	141							RITARDO SU INIZIO (5GG)	0	0
10	COLLAUDI		08-ott-21	18-apr-22	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	19-apr-22	17-ott-22	181								0	0
Totali:													100	93

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.15 - H Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-18	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 15/11/2022		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	5		3	4	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00 CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	0	0
000 AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	00513	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19	31-gen-20	79				CONCLUSA	19	19
02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	23-ago-21	569	01-feb-20							81	81
03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-ago-21	26-gen-22	155								0	0
04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-22	01-feb-22	5			0					0	0
05 APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	02-feb-22	25-ago-22	204								0	0
07 ESECUZIONE LAVORI		26-ago-22	15-nov-22	81								0	0
08 COLLAUDI		16-nov-22	27-mag-23	192								0	0
09 RENDICONTAZIONE	00513	28-mag-23	23-feb-24	271								0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-18	Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Presentazione in Giunta - Entro il 06/03/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	0	0
02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE		08-ott-19	06-mar-20	150	12-mar-19	20-mar-20	374				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		61	82	95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92				CONCLUSA	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20	30-nov-20	334				CONCLUSA	95	95
08	RENDICONTAZIONE	00513	01-dic-20	29-ago-21	271	01-dic-20							5	5
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 Collaudi e rendicontazioni							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10101	PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)			100	70	-30,00	70,00%
10102	PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)			100	70	-30,00	70,00%
10103	PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)			100	70	-30,00	70,00%
10104	PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)			100	98	-2,00	98,00%
10105	PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil			100	70	-30,00	70,00%
10106	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II			100	70	-30,00	70,00%
10107	Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11)			100	70	-30,00	70,00%
10108	Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17)			100	100	0,00	100,00%
10109	Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17)			100	100	0,00	100,00%
10110	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Trevi			100	100	0,00	100,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:							
102 Bando regionale zone 30 (77.16)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			30	30	0,00	100,00%
Motivazione: Nel 2020 eseguito interventi nelle somme B e nel 2021 verrà rendicontato							
103 Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20)								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020	30/06/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
105	Interventi di moderazione del traffico (32.20)								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
106	Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20)								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
107	Interventi di segnaletica stradale (54.20)								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
108	Sistemazione viarie diverse (60.20)								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10801	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Intervento eliminato per finanziare l'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e l'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

109	<i>Progettazione di interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
110	<i>Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
111	<i>Predisposizione e invio all'O.I. della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	42	-58,00	42,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
A - Sistema stradale e della mobilità									
001	<i>Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda)</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2986	1162	1870	2672	2063		
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23		
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	42,25	40,66	45,14	43	46,1		
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	11,05	10,64	11,81	0	12,06		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²	PdPo	279713	279731	279731	278731	294000		■
- N. biciclette del servizio - bike sharing	PdPo	55	55	55	55	55		■
- N. utenti registrati- bike sharing		898	50	60	50	15		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale	91	136	213	130	383		■
- % segnalazioni on-line risolte - Segnaletica	PdPi	86	97	93	90	97		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - Segnaletica	PdPi	17,02	22,94	20	20	38,9		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	100	80	100	80	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	100	100	100	100	100		■
B - G.S.M.								
001 <i>Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.</i>								
- N. stalli non a pagamento		10321	10321	0	0	0		■
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	PdPo	3535,00	3636,00	3653,00	1961	3455,00		■
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1957	1979	1979	1961	1977		■
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1578	1657	1674	0	1478		■
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10	102,6	1115	1108	0	840		■
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10	0	567	540	0	495		■
- N. medio di abbonamenti mensile totale		102,60	1682,00	1648,00	0	1335,00		■
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	0	8897	8486	0	6728		■
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM		0	300889	289404	0	240672		■
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	0	1028515	1069480,48	1050000	545286		■
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM	PdPo	0	98	0	100	52		■
C - Attività di coordinamento								
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1519	1520	1155	466	1005		■
D - Manutenzione e conservazione: semafori								
001 <i>Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.</i>								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Strade e Viabilità		217	379	441	370	483		
- % segnalazioni on-line risolte - Viabilità		PdPo	92	93	94,33	90	89		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)- Viabilità	Viabilità	PdPi	6,31	7,38	8,1	7	17,5		
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-C03)	PdPo	0	0	0	0	124		

L - Attività amministrativa

001 *Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2883	2629	2894	2863	2811		
---------------------------------	------	------	------	------	------	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,29	8,81	9,22	7,67	8,21	0,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.043	14.112	14.907	12.214	12.527	313
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,99	0,9	0,81	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1529	0	1266	0	1500	1.500
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,28	9,71	10,03	8,67	9,21	0,54
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.572	14.112	16.173	12.214	14.027	1.813

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 99%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il gruppo ha affrontato con impegno e dedizione l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il paese, anche nella seconda e terza ondata, dedicando con passione e spirito di iniziativa il proprio tempo a tutte le attività attinenti la gestione e il contenimento del virus, comprese attività di vigilanza, di trasporto medicinali e generi alimentari anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato del territorio tra le quali Croce Rossa Italiana.

Grazie al continuo coordinamento con l'ufficio comunale di protezione civile per la gestione degli approvvigionamenti, delle forniture di DPI, dell'assistenza telefonica garantita per tutto il periodo emergenziale, delle installazioni e delle operazioni di vigilanza del territorio, la macchina del volontariato ha potuto garantire un servizio pronto e attento alle esigenze della popolazione. Lo stesso gruppo è stato affiancato anche da "volontari civili" gestiti e coordinati dall'ufficio comunale di protezione civile, oltre che ai volontari della Croce Rossa per le operazioni necessarie delle varie fasi dell'emergenza.

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova tettoia per il ricovero dei natanti.

Oltre ai fortunali di agosto e di settembre che hanno provocato la caduta di alcune alberature, dove i volontari sono intervenuti per la rimozione immediata del rischio, a dicembre il gruppo ha affrontato l'emergenza idrologica che ha colpito il territorio comunale, sempre in collaborazione e coordinamento con il COC.

Si sono svolte, con le dovute precauzioni sanitarie, le altre attività di prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale, nonché le attività di formazione, seppur in forma contingentata.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-ago-18

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (203GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-gen-20	10-lug-20	187	15-giu-19	15-nov-19	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	15-nov-19	03-mar-20	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	90	90
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30	04-mar-20	03-apr-20	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	10	10
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192	03-mar-20	29-giu-20	118				CONCLUSA IN ANTICIPO (378GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
001 <i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1077	1073	650	1165	626	
- N. volontari gestiti	201720201	PdPo	83	70	72	80	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	201720201	PdPo	192	255	417	10	10	
B - Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
001 <i>Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			50	83	573	202	1617	
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			1	1	1	0	3	
- Danno totale EVENTI ALLUVIONALI			0	0	376	0	0	
- Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali			80014	150985	0	0	145153,26	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,73	0,80	0,87	0,85	1,34	0,49

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.127	1.156	1.223	1.367	2.243	876
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivi/interventi – opere avviate e in fase di esecuzione o progettazione:

- Lavori relativi alla Gronda Nord per lo sgrondo delle acque meteoriche zona Rorai Grande – lavori in corso;
- Via delle Spezzadure – sistemazione idraulica – avviata progettazione;
- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia - sistemazione idraulica – avviata progettazione;
- Via delle Villotte – messa in sicurezza – progettazione conclusa e adottata, in fase di attesa approvazione del contributo commissariale;
- Nuovi sgrigliatori da installare nelle idrovore di Vallenoncello (contributo Vaia): lavori in corso;
- Progetto per l'indagine bellica lungo l'asta del fiume Noncello: lavori in corso;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio e Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - fondi trasferiti a Hydrogea per realizzazione/sostituzione tratte di condotte per acque meteoriche nell'ambito degli interventi del SII – via Piave, via San Valentino e laterali, via Zara;
- Tombotto bypass via Fornace – ottenuto finanziamento per la progettazione;
- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregato) - realizzati interventi di protezione sulla roggia tombinata presente in viale Dante (Iagheretto), via Volta e via Ferraris;;
- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione - realizzati interventi sulla vasca della fontana di Piazza Risorgimento;
- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregato) - realizzazione di manutenzioni straordinarie presso fossi e canali di competenza comunale;

Sarò stati inoltre svolti e gestiti:

- gli interventi di manutenzione delle caditoie stradali;
- la campagna relativa alle pratiche contributive inerenti i nuovi allacciamenti fognari (contributo regionale);
- gli interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico di classe 5 finanziato con fondi regionali di cui alla LR 11/2015;
- l'emissione dei pareri di competenza idraulica e le pratiche autorizzative relative agli scarichi domestici non in fognatura;
- l'emissione delle autorizzazioni alle manifestazioni che interessano il demanio idrico regionale sulla scorta delle competenze attribuite ai comuni dalla LR 7/2009.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 04/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	72		26	72	72	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA IN RITARDO (236GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	12-feb-19	15-feb-20	368	13-feb-19	06-mag-20	448				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	35	35
09	CONTRATTO	00513	16-feb-20	21-feb-20	5	16-feb-20	21-feb-20	5				CONCLUSA	25	25
10	ESECUZIONE LAVORI		22-feb-20	04-giu-21	468	03-giu-20						RITARDO SU INIZIO (102GG)	40	40
11	COLLAUDI		05-giu-21	14-dic-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	15-dic-21	30-gen-22	46								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 31/01/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzaione	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
		100		80	89	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	00513	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	00513	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17	25-giu-19	638				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273				CONCLUSA IN RITARDO (224GG)	0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280				CONCLUSA	0	0
10	CONTRATTO	00513	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66				CONCLUSA	0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	31-gen-20	255	21-mag-19	03-giu-20	379				CONCLUSA IN RITARDO (124GG)	20	20
12	COLLAUDI		01-feb-20	11-ago-20	192	04-giu-20	05-ott-20	123				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	70	70
13	RENDICONTAZIONE	00513	12-ago-20	27-set-20	46	04-giu-20	04-ott-20	122				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	10	10
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 31/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	95	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	0	0
05	STESURA TESTO DEFINITIVO		01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE		30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA		11-ott-19	31-ago-20	325	11-ott-19	31-dic-20	447				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totale: 100 100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Corona/Ariano

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-gen-20

Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 20/05/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	36		5	5	36	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA COLLAUDO	00513	01-ago-20	05-gen-21	157	01-nov-20	20-dic-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	100	100
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		27-gen-21	14-dic-21	321							RITARDO SU INIZIO (117GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-21	14-nov-21	211				03-lug-21	14-nov-21	134	RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-nov-21	10-dic-21	25			0					0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	00513	27-apr-21	01-nov-21	188							RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-dic-21	16-dic-21	5			0					0	0
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO	00513	17-dic-21	05-giu-22	170								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-22	20-mag-22	22								0	0
09	COLLAUDI		21-mag-22	31-ago-22	102								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	01-set-22	30-mag-23	271								0	0
Totale:												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 31/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	72	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	04-ago-19	22-nov-19	110				CONCLUSA	0	0
05	CONTRATTO	00513	23-nov-19	28-nov-19	5	23-nov-19	28-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	31-ago-20	276	29-nov-19	15-set-20	291				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	67	67
07	COLLAUDI		01-set-20	12-mar-21	192	15-set-20						RITARDO SU INIZIO (14GG)	33	33
08	RENDICONTAZIONE	00513	12-mar-21	08-dic-21	271							RITARDO SU INIZIO (73GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-giu-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BRUSADIN Silvia

Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 13/04/2021

Importo: 125.000,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61		30	52	58	-3,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-19	10-feb-20	103	30-ott-19	10-feb-20	103				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-feb-20	12-ott-20	244	11-feb-20	19-ott-20	251				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	79	79
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-ott-20	14-ott-20	1	20-ott-20	21-ott-20	1			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	3	3
03	LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO (3OPERATORI)	00513	15-ott-20	31-dic-20	77	22-ott-20			01-gen-21	16-feb-21	46	RITARDO SU FINE PREV	15	11
04	CONTRATTO		01-gen-21	12-gen-21	11				09-feb-21	19-feb-21	10	RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ESECUZIONE LAVORI	13-gen-21	13-apr-21	90				20-feb-21	17-mag-21	86	RITARDO SU INIZIO (131GG)	0	0
06	COLLAUDI	14-apr-21	21-giu-21	68							RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
07	RENDICONTAZIONE	22-giu-21	31-dic-21	192			0			0		0	0
Totali:											100	96	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-giu-20

Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 09/09/2023

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	11		0	0	6	-5,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA		01-ago-20	27-set-20	57	15-nov-20	31-dic-20	46				CONCLUSA IN RITARDO (95GG)	40	40
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		28-set-20	05-nov-21	403	22-dic-20			22-dic-20	23-gen-22	397	RITARDO SU INIZIO (85GG)	60	53
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		06-nov-21	10-apr-22	155				24-gen-22	28-giu-22	155		0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-apr-22	06-mag-22	25			0	29-giu-22	24-lug-22	25		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	07-mag-22	11-nov-22	188				25-lug-22	29-gen-23	188		0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-nov-22	17-nov-22	5			0	30-gen-23	04-feb-23	5		0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	18-nov-22	13-feb-23	87				05-feb-23	03-mag-23	87		0	0
09	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		14-feb-23	19-feb-23	5								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-23	09-set-23	201								0	0
11	COLLAUDI		10-set-23	20-mar-24	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	21-mar-24	17-dic-24	271								0	0
Totali:											100	93		

Motivazione:

Finanziamento spese tecniche arrivato ad ottobre 2020

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-giu-20		Manutenzione del reticolo idrografico – manutenzione straordinaria del laghetto San Valentino. Entro il 12/06/2020		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 150.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		99	99	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-19	10-ott-19	39	01-set-19	12-ott-19	41				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-ott-19	12-ott-19	1	11-ott-19	12-ott-19	1			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP.AFFIDAMENTO DIRETTO (3 PREVENTIVI)	00513	13-ott-19	31-dic-19	79	13-ott-19	31-dic-19	79				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30				CONCLUSA	2	2
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-20	12-giu-20	163	01-gen-20	12-giu-20	163				CONCLUSA	96	96
06	COLLAUDI		13-giu-20	24-set-20	103	13-giu-20	31-lug-20	48				CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG)	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-giu-20		Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 05/03/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 450.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		21	56	73	-2,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	FINANZIAMENTO		30-ott-18	12-mar-20	499	30-ott-19	12-mar-20	134				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	13-mar-20	31-lug-20	140	13-mar-20	27-ago-20	167				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	32	32
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ago-20	02-ago-20	1	28-ago-20	30-ago-20	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	3	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI)	00513	03-ago-20	05-ott-20	63	31-ago-20	01-nov-20	62				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	16	16
04	CONTRATTO		01-set-20	01-nov-20	61	05-ott-20	10-nov-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	05-mar-21	185	06-ott-20						RITARDO SU INIZIO (35GG)	43	43
06	COLLAUDI		06-mar-21	05-giu-21	91							RITARDO SU INIZIO (79GG)	0	0
												Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Studio idraulico finalizzato alla valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di un nuovo argine a difesa dell'abitato e della zona industriale di Valleoncello</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020			01/07/2020	30/09/2020							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%			

102	<i>Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	30/06/2021			01/07/2020								
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione						60	60	0,00	100,00%			
10202	Fondi trasferiti						200000	120000	-80.000,00	60,00%			

103	<i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>												
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/07/2020	31/12/2020			01/07/2020	15/09/2020							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10301	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%			
10302	N. interventi eseguiti						3	3	0,00	100,00%			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104 Collaudi e rendicontazioni								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
10402	OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo			100	95	-5,00	95,00%	
10403	Manutenzione fiume Noncello - intervento urgente di PC			100	100	0,00	100,00%	
10404	OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato di Vallenoncello			100	95	-5,00	95,00%	
10405	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate			100	100	0,00	100,00%	

105 Servizio di pulizia delle caditoie								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	30/11/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10502	N. caditoie trattate			3000	3000	0,00	100,00%	

106 Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			40	40	0,00	100,00%	

107 Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10702	N. fontane trattate			2	2	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

108	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/03/2021	01/09/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione			80	80	0,00	100,00%	
10802	N. Interventi eseguiti			3	3	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			359	223	427	222	529	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	
A - Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria								
001 <i>Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica anche a seguito di segnalazione.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1259	1093	995	90	1577	
- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	31	23	28	30	32	
- N. interventi eseguiti			31	21	21	20	23	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			68	69	81	50	94	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	45	68	66	40	39	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	59,29	84,83	45	60	28	
B - Attività di sviluppo e progettazione OOPP								
001 <i>Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1394	834	1551	3162	1310	
- N. opere in carico al 01/01			4	5	5	4	4	
- N. nuove opere avviate			2	0	2	2	6	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere gestite nell'esercizio	6,00	5,00	7,00	6	10,00		■
C - Procedimenti autorizzativi e concessioni							
000 <i>Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	484	352	592	0	434		■
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	50	45	60	45	56		■
- Tempo medio di evasione pareri (gg)	PdPi	20	15	30	30	30	■
D - Attività amministrativa							
000 <i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi" in analogia con gli indicatori inseriti</i>							
- N. affidamenti diretti con determina o Mepa	35	19	12	10	18		■
- N. progetti approvati	4	2	3	3	3		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,47	2,21	2,62	2,59	2,66		0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.188	3.411	4.056	4.122	4.454		332

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivi seguiti:

- la revisione generale della materia riguardante gli orti sociali;
- pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città.

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l'Amministrazione sono proseguiti:

- l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
- la riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
- gli interventi finalizzati alla sicurezza nei parchi cittadini;
- gli interventi volti al rimboschimento di aree cittadine;
- le operazioni di abbattimento di piante pericolose e malate con reintegration, tramite la società Gea spa.

Si è proseguito inoltre all'esecuzione di sopralluoghi anche congiunti con altri uffici comunali al fine di dar seguito alle numerose segnalazioni che sono state risolte con il supporto della società GEA.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 02/05/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	79	99	9,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19	30-set-19	213			0	CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123	30-mag-19	30-set-19	123				CONCLUSA	0	0
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19	30-set-19	92				CONCLUSA	0	0
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30	30-set-19	30-ott-19	30				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE BANDO E NUOVA PUBBLICAZIONE		30-ott-19	01-ott-20	337	30-ott-19	01-ott-20	337				CONCLUSA	45	45

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE	30-ott-19	31-ott-20	367	01-ott-20	12-gen-21	103				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	45	44
07	ASSEGNAZIONE	01-nov-20	02-mag-21	182	01-ott-20	31-dic-20	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	10	10
Totali:											100	99	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-19	Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	95 100%
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	70	95	5,00	106%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	30-set-19			30-set-19	31-gen-21	489	RITARDO SU FINE PREV	100	95
02	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		02-gen-21	02-gen-21	0			0	03-apr-21	02-giu-21	60	RITARDO SU INIZIO (142GG)	0	0
Totali:											100	95		

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-20	Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 04/06/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100%
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		35	55	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		01-set-20	02-ott-20	31	01-set-20	15-set-20	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	20	20
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		01-set-20	30-ott-20	59	14-set-20	25-set-20	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	20	20
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		01-set-20	30-ott-20	59	26-set-20	30-ott-20	34				CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	DEFINIZIONE FABBISOGNI	01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20							15	15
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI	01-nov-20	02-feb-21	93	01-nov-20							15	15
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE	03-feb-21	04-giu-21	121							RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Riqualficazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, forniture attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Strategie e coordinamento								
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	1,00	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			346	276	280	172	180	
A - Gestione del verde pubblico								
001	<i>Bisogno: Pareri su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			340	598	321	355	300	
- m² di verde pubblico sul territorio			7332807,00	7332807,00	5655303,00	7332807	0,00	
- N. aree di verde attrezzato			104	104	104	104	104	
- N. parchi urbani			28	28	28	28	28	
- % di m² di aree in gestione a società partecipata			100	100	90	100	100	
- % di aree in gestione diretta e/o con	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti		10	10	10	10	10	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

convenzione	Rorai, Seminario								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL - in carico a GEA		42	111	197	42	219			■
- % segnalazioni on-line risolte - gestite da GEA	PdPi	49	28	43	49	44			■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	18,25	17,32	20	18	23			■
B - Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
001 <i>Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		549	293	1070	359	194			■
- N. progetti in corso al 01/01		2	7	6	7	3			■
- N. nuovi progetti avviati		8	1	3	1	0			■
- N. progetti conclusi		5	2	0	0	2			■
- N. opere gestite con progettazioni interne		6	6	0	0	0			■
- N. progetti gestiti nell'anno		10,00	8,00	9,00	8	3,00			■
C - Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.									
001 <i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		633	273	396	129	293			■
- m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A22	1111517,00	1111517,00	1111517,00	1111517	1041753,68			■
- m² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA		218120	218120	218120	218120	218120			■
- m² di parchi urbani gestiti da GEA		277287	277287	277287	277287	277287			■
- m² di verde storico gestiti da GEA		70468	70468	70468	70468	704,68			■
- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA		352000	352000	352000	352000	352000			■
- m² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA		82523	82523	82523	82523	82523			■
- Grado di puntualità degli interventi programmati	% rispetto parametri contratto di servizio	PdPi	100	100	100	100	100		■
D - Attività amministrativa									
000 <i>Bisogno: Gestione attività amministrativa</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		699	260	370	190	91			■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.		
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,61	1,39	1,92	1,24	0,65	-0,59		
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.567	1.700	2.437	1.205	1.058	-147		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'ambiente e il territorio sono beni primari appartenenti alla comunità. Per questa ragione abbiamo:

- attuato politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento;
- attuato politiche di miglioramento ambientale anche in relazione ai procedimenti autorizzativi;
- presidiato gli interventi, le azioni relative al Piano Aria di area vasta.

Pordenone continua da essere al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali. La "tutela dell'ambiente" infatti non è una attività settoriale ma "trasversale", come era nei principi ispiratori della legge istitutiva del 1986 del Ministero dell'ambiente.

Oltre agli obiettivi specificatamente indicati le azioni attuate su cui l'Amministrazione ha indirizzato le sue priorità sono le seguenti:

- Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e ampliamento del partenariato;
- Monitoraggio e controllo delle fontane;
- Bonifica siti;
- Progetto amianto;
- Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze;
- Endoprocedimenti nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati;
- Educazione e sensibilizzazione, promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini;
- Istruttorie e pareri ambientali;
- Raccolta, analisi, verifica dati ISTAT, Legambiente, Comuni Ricicloni, etc.;
- Promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-17

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 05/06/2023. Fine rivista entro il 23/08/2023

Ob. Modificato:

Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 489.990,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		5	5	27	-3,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO	01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO	01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA	01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"	15-ott-17	29-gen-18	106	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI	30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO	16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"	15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	00513	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138			CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"	01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"	01-ott-18	31-dic-22	1552	01-ott-18							15	9
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			CONCLUSA	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO	01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19	08-nov-20	557				CONCLUSA	14	14
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	00513	02-nov-20	07-apr-21	156	02-nov-20						71	61
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI	08-apr-21	23-mag-21	45							RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A	24-mag-21	04-set-23	833								0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ	24-mag-21	04-set-23	833			0					0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	24-mag-21	23-ago-23	821			0					0	0
Totali:												100	84

Motivazione del ritardo:

Ritardo fase procedura di affidamento in relazione alle necessità organizzative anche derivanti dalla prolungata assegni di figure resp. Dell'ob.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		0	80	80	0,00	100%
02	n. questionari	800						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88				CONCLUSA	0	0
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		02-lug-20	20-nov-20	141	02-lug-20						RITARDO SU FINE PREV	35	0
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		30-ott-20	31-dic-20	62	30-ott-20						RITARDO SU FINE PREV	65	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		01-gen-21	31-mar-21	89			0				RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

Questionario in revisione anche con diverse e nuove informazioni

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	70	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE REGOLAMENTO	00580	01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA	60	60
02	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		15-apr-20	15-ott-20	183	15-apr-20	15-nov-20	214				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
03	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON EDILIZIA PRIVATA		16-apr-20	16-ott-20	183	16-apr-20	15-nov-20	213				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE	16-ott-20	30-nov-20	45	15-nov-20						RITARDO SU FINE PREV	10	0
05	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20						RITARDO SU FINE PREV	10	0
Totali:											100	80	

Motivazione del ritardo: *Alla disciplina regionale si aggiunge anche la nuova disciplina nazionale che ci costringe quindi a mettere mano nuovamente per la nuova tecnologia in via di espansione.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 31/12/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		40	60	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	0	0
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	31-dic-20	307	28-feb-20			28-feb-20	31-lug-21	519	RITARDO SU FINE PREV	100	98
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-gen-21	31-dic-21	364			0	01-ago-21	31-dic-23	882	RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
Totali:											100	98		

Motivazione: *ritardo*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Mariolina Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Vecchia discarica - adeguamento capping e sistema percolazione in collaborazione con GEA. Entro il 10/12/2022

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	15	20	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI		01-ago-20	30-set-20	60	01-ago-20	30-ott-20	90				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	80	80
02	REALIZZAZIONE INT. DA PARTE DI GEA		01-ott-20	11-ago-22	679	30-ott-20			30-ott-20	30-set-22	700	RITARDO SU INIZIO (29GG)	20	20
03	RENDICONTAZIONE		12-ago-22	10-dic-22	120			0			0		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 18/11/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		20	30	45	-5,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-20	30-ott-20	212	01-apr-19						RITARDO SU FINE PREV	70	69
02	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-nov-20	31-dic-20	60	01-nov-20						RITARDO SU FINE PREV	30	13
03	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-21	02-apr-21	91			0				RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
04	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		03-apr-21	18-ago-21	137			0				RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
05	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		19-ago-21	18-nov-21	91			0					0	0
Totali:												100	82	

Motivazione:

Il ritardo dipende dall'avvio del servizio in carico alla società partecipata.

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 15/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		30	80	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-20	30-set-20	213	01-mar-19	30-set-20	579				CONCLUSA	90	90	
02	APPROVAZIONE GIUNTA		01-ott-20	30-ott-20	29	01-ott-20						RITARDO SU FINE PREV	0	0	
03	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		15-dic-20	15-mar-21	90	15-ott-20						RITARDO SU INIZIO (-61GG)	10	0	
Totali:												100	90		
Motivazione:		La Regione ha comunicato di voler rivedere la programmazione regionale del Piano d'Aria, pertanto si è convenuto anche con Arpa di rinviare, tenuto conto che il ns. piano a livello regionale è quello più innovativo e strutturato, di aggiornarlo e modificarlo a seguito della nuovo piano Regionale che sarà approvato presuntivamente entro la fine del 2021 o entro i primi mesi del 2022.													
Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria			Referente: BRAZZAFOLLI F									
Data assegn.:	01-ago-17	Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 30/09/2021. Fine rivista entro il 29/10/2021													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì														
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	970.000,00						Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	70		15	63	70	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0	
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0	
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	0	0	
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	11-set-19	25-set-20	380	11-set-19	25-set-20	380				CONCLUSA	20	20	
07	ESECUZIONE LAVORI		26-set-20	29-ott-21	398	26-set-20							80	50	
08	COLLAUDI		01-ott-21	31-mar-22	181								0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	RENDICONTAZIONE	01-apr-22	30-giu-22	90								0	0
Totali:											100	70	

Motivazione: Mancato personale assegnato a supporto

Cod. Ob.9 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riquilificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 15/05/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni: 70

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61		0	10	50	-11,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00513	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188				CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	03-ago-20	31-dic-20	150	05-ago-20			05-ago-20	23-apr-21	261	RITARDO SU FINE PREV	90	70
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-20	15-mag-21	165				13-mar-21	08-ott-21	209	RITARDO SU INIZIO (174GG)	10	0
09	COLLAUDI		16-mag-21	15-ott-21	152							RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE		16-ott-21	31-dic-21	76								0	0
Totali:											100	70		

Motivazione del ritardo: mancata assegnazione personale a supporto

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17		Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 23/11/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="76"/> 76

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	61		6	39	55	-6,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	REVISIONE PROGETTO		01-ott-20	30-ott-20	29			0				RITARDO SU INIZIO (235GG)	6	0
04d	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	30-nov-20	426	01-ott-19			01-ott-19	28-feb-21	516	RITARDO SU FINE PREV	60	56
04e	BONIFICA BELLICA		01-set-20	30-nov-20	90	01-set-20			01-set-20	31-mar-21	211	RITARDO SU FINE PREV	25	20
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-nov-20	30-nov-20	4				01-apr-21	05-apr-21	4	RITARDO SU INIZIO (179GG)	3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	01-dic-20	21-mag-21	171				05-apr-21	22-ago-21	139	RITARDO SU INIZIO (174GG)	6	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-21	23-nov-21	185							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
09	COLLAUDI		24-nov-21	18-feb-22	86								0	0
10	RENDICONTAZIONE		19-feb-22	20-apr-22	60								0	0
Totali:												100	76	

Motivazione del ritardo:	<i>mancata assegnazione personale a supporto</i>
--------------------------	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 31/12/2020	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 115.500,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	17	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	00513	01-ago-20	05-gen-21	157	01-ago-20	21-ott-20	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	17	17
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	31-dic-20	60	01-dic-20			04-dic-20	21-mar-21	107	RITARDO SU FINE PREV	83	74
07	COLLAUDI		01-gen-21	30-apr-21	119							RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE		01-mag-20	30-giu-21	425							RITARDO SU INIZIO (388GG)	0	0
Totali:												100	91	

Motivazione:	mancata assegnazione personale a supporto
--------------	---

Cod. Ob.12 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 10/09/2021	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="text" value="Sì"/>	Importo: 420.000,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	0	0
03a	REVISIONE PROGETTO		01-ago-20	30-ott-20	90	01-ago-20			01-ago-20	09-mar-21	220	RITARDO SU FINE PREV	67	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	31-ott-20	13-mar-21	133				10-mar-21	21-lug-21	133	RITARDO SU INIZIO (205GG)	27	0
06	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-21	10-set-21	180							RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
07	COLLAUDI		11-set-21	11-dic-21	91								0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	12-dic-21	13-mar-22	91								0	0
Totali:												94	0	

Motivazione:

Mancata assegnazione di personale di supporto

Cod. Ob.13 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-giu-20

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Entro il 30/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	91	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ago-20	30-ago-20	29	01-ago-20	30-ago-20	29			0	CONCLUSA	75	75
02	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON POLIZIA LOCALE,GEA SPA,TRIBUTI		01-set-20	15-set-20	14	01-set-20	15-set-20	14			0	CONCLUSA	15	15
03	REVISIONE REGOLAMENTO		16-set-20	23-set-20	7	16-set-20	15-nov-20	60				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	10	10
04	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DA CC		24-set-20	30-dic-20	97	15-nov-20			15-nov-20	30-mar-21	135	RITARDO SU FINE PREV	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Realizzazione iniziative in campo di educazione ambientale (borracce, interventi presso le scuole, interventi relativi alla lotta allo spreco alimentare.)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Promozione solo pannolini ecologici.						
103	<i>Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	30/08/2021	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			50	50	0,00	100,00%	
104	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	30/04/2021	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			70	70	0,00	100,00%	
105	<i>Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato - Area A). Prima indagine.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione: L'area è stata nel mese di settembre 2020 acquisita da una cordata quindi la procedura di recupero ambientale passa per competenza ed obbligo di legge al privato. Ora si tratta di proseguire con i provvedimenti in capo al privato

106	Interventi di sensibilizzazione ambientale legati alla qualità dell'aria in collaborazione con il PAFF (nuova campagna informativa, domeniche ecologiche, ecc.).							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione				100	98	-2,00	98,00%	

107	Interventi di sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti (nuova campagna informativa, iniziative in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF).							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

108	Interventi di sensibilizzazione ambientale (potabilità dell'acqua, dact, legionella, zanzare, ratti, ecc.).							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO								
000	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			486	576	460	251	370	
A - Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
001	Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reative alle competenze in materia ambientale.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1746	1584	1196	1331	2292	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	1,00	3	3	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti all' esercizio precedente	PdPo	5	6	0	0	3	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

000 *Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	910	826	1317	1491	1585		
---------------------------------	-----	-----	------	------	------	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,98	3,05	2,95	3,14	3,72	0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.104	4.262	4.243	4.600	5.311	711

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Pianificazione territoriale

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è pressochè in linea con le previsioni, per quanto attiene agli scostamenti proposti si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene al "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" si segnala che lo stesso è stato definitivamente approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 16 novembre 2020.

Si sottolinea infine la assoluta novità della procedura seguita per arrivare all'adozione della Variante Generale n. 18 che ha comportato un lungo e complesso lavoro con Regione e Ministero in relazione alla conformazione della stessa al Piano Paesaggistico Regionale.

A tal proposito si riporta il percorso seguito dal Comune di Pordenone per addivenire alla conformazione dello strumento urbanistico che, in particolare, nel 2020 ha visto:

- convocazione, in data 30/04/2020, della conferenza di servizi decisoria, ai sensi della Legge n. 241/1990;
- svolgimento della conferenza di servizi, riunitasi nelle date del 3 giugno, 10 giugno, 24 giugno e 7 luglio 2020;
- conclusione della conferenza di servizi attraverso l'espressione del parere favorevole alla proposta di adeguamento della Variante generale n. 18 del PRGC di Pordenone al PPR, con formulazione di raccomandazioni non vincolanti e di carattere collaborativo formulate dalla Regione FVG;
- determinazione dirigenziale di dichiarazione di conclusione positiva della conferenza di servizi per il procedimento di conformazione al PPR della Variante generale n. 18 al PRGC.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Variante n.18: Variante Generale di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale - PPR, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n.19 del 9 maggio 2018. Entro il 20/06/2020. Fine rivista entro il 24/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	0	0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	0	0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	0	0
06	ASSENSO AMMI.NE	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA	20	20
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE	01-mar-20	01-mag-20	61	01-mar-20	01-mag-20	61				CONCLUSA	60	60
08	CONFERENZA SERVIZI PER PARERE PPR	02-mag-20	31-lug-20	90	02-mag-20	10-lug-20	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
09	REPERIMENTO PARERE CCI	13-lug-20	24-lug-20	11	13-lug-20	10-set-20	59				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	5	5
10	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.	25-lug-20	24-ago-20	30	11-set-20	21-set-20	10				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		30	35	75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	0	0
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-giu-20	31-mar-21	303	01-giu-20							100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato								
102	<i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato								
103	<i>Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	10/02/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	<i>Cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggistico Regionale.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
111	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
112	<i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
	Motivazione: In attesa degli elenchi aggiornati per l'anno scolastico 2020-2021. Al 31/12/2020 non ancora forniti.								
113	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro il 31/12/2020</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato								
114	<i>Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2020	31/12/2020							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato

115 *Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/07/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

Eliminato

116 *Creazione di cartografie tematiche per il Settore III sui servizi da loro erogati (GESTIONE SIT)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/05/2020 Fine Effettiva 31/12/2020 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11601 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

117 *Archiviazione informatica PAC - avvio di una prima fase sperimentale di sostituzione dell'archivio cartaceo con uno informatico da consultare in rete condivisa*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 13/07/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 13/07/2020 Fine Effettiva 30/09/2020 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11701 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 Cons. 2020 Motivazioni

0 - Attività di coordinamento

000 *Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1314	1465	1701	1769	1261		
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	1	1	1		
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			3	8	7	8	4		
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			5	3	2	3	3		
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			6	6	7	4	2		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. sedute commissione urbanistica	5	13	14	15	14		
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	6,00	11,54	17,14	16,67	14,29		

I - Altre attività

000 *Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell'utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2070	2404	3289	1587	2218		
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	3	2	1	2	1		

L - Gestione SIT

001 *Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	940	1099	760	1302	600		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet)	8050	5045	3904	3500	4483		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)	12363,00	11992,00	12378,00	11200	16328,00		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,77	7,41	7,62	8,03	7,47	-0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.780	12.162	12.388	12.614	11.909	-705

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività ordinarie dell'ufficio hanno subito nell'ultimo anno, una forte modifica rispetto allo standard degli anni scorsi, in quanto, oltre allo stato di emergenza Covid-19, e al conseguente cambio di gestione delle pratiche (prevalentemente da cartacee ad informatiche) e alla turnazione in lavoro agile dei lavoratori (o, in alcuni casi, alla loro assenza per malattia, anche protratta per mesi), si è assistito ad una crescita esponenziale di Accessi agli Atti (tra l'altro più puntuali e approfonditi dello standard precedente), dovuta ai recenti incentivi nazionali denominati "Ecobonus 110%", che conseguentemente si tradurrà, per i prossimi anni, in un aumento anche di nuove pratiche edilizie, a loro volta anticipate da sanatorie e riduzioni a conformità.

OB.1: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa entro il termine previsto.

OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale.

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha di fatto bloccato le attività di implementazione dell'obiettivo e ha comunque consentito l'elaborazione di strategie d'urgenza volte all'informatizzazione delle procedure.

Anche nel corso del 2020 si sono verificati periodici malfunzionamenti del collegamento informatico tra SUE e SUAP, a loro volta aggravati da malfunzionamenti dell'applicativo "CIVILIA WEB" riconducibili a svariati fattori tra i quali: danneggiamento modelli di stampa dovuto al passaggio dal formato RTF al formato ODT, che causa conflitti tra i diversi software utilizzati dagli operatori, aumento progressivo di errori di sistema causati da conflitti in fase di studio e ad oggi irrisolti, impossibilità di effettuare operazioni di caricamento file in modo diretto e rapido, ecc. Per far fronte a tali problematiche il CED ha recentemente proposto la seguente strategia: 1) passaggio in House dei database; 2) Possibile ritorno al formato DOC in relazione ai modelli di stampa. Considerato che la Regione ha effettuato la modifica legislativa che rende obbligatoria e non più facoltativa l'istituzione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) l'obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso le specifiche che deriveranno anche dall'intervento legislativo regionale. Si prevede quindi di concludere l'attività propedeutica all'attivazione del SUE in modalità on-line durante l'anno 2021.

Assieme al CED si valuterà la scelta dei software di front e back office, la validazione delle procedure di dematerializzazione, la formazione del personale, l'effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, la presentazione al pubblico e l'avvio definitivo delle nuove procedure di presentazione on-line. Nei mesi di Settembre - Ottobre sono stati organizzati alcuni incontri volti all'individuazione del programma più adatto alle necessità degli uffici. Si prevede inoltre di riattivare l'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie ferma all'anno 1964 con l'utilizzo di personale ausiliario messo a disposizione, anche in considerazione del fatto che buona parte delle pratiche archiviate si trova nell'archivio in sede centrale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-19

Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 30/04/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 91

Motivazione:

Emergenza Covid-19, determinante una diversa presentazione delle pratiche, necessità di valutare programmi e funzionalità diversi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
0 - Attività di coordinamento									
001 <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			623	531	549	411	314		■
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	938	779	811509,44	850000	715000		■
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	228	94	100	100	84		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	8	9		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	80	100	80	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
A - Rilascio permessi di costruire									
001 <i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2064	1582	862	851	680		■
- N. Richieste permessi di costruire presentati			69	56	38	40	38		■
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A02		69	56	26	35	24		■
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A02		0	0	0	0	0		■
- N. permessi di costruire dest. residenziale totale			41	39	31	29	31		■
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			28	18	7	6	7		■
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	45,00	60,00	50,00	0	55,00		■
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	29,91	28,25	33,15	24,31	28,33		■
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	41570	18840,55	30000	0	27910		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

rilasciata (ore)	certificazioni						
- N. istanze di accesso agli atti	750	931	1125	1000	1200		■
L - Altre attività							
001 <i>Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai procedimenti del servizio Edilizia Privata.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	4679	6329	7186	4872	4190		■
- N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	13	16	10	6	17		■
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)	PdPi 30	30	30	30	30		■
- N. autorizzazioni rilasciate Cosap (temporanee e permanenti)	475	474	50	27	265		■
- N. altre autorizzazioni Cosap (VV.UU)	153	150	0	0	0		■
- Tempo medio di risposta alle istanze COSAP - Temporanee (gg)	PdPi 10,00	10,00	7,00	0	7,00		■
- Tempo medio di risposta alle istanze COSAP - Permanenti (gg)	PdPi 45,00	45,00	7,00	0	20,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione COSAP	PdPi 5,00	3,97	3,20	0	3,40		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	11,00	10,32	9,96	8,63	8,96	0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.138	15.942	15.514	13.707	13.174	-533
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,58	0,5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	545	654	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,00	10,90	10,46	8,63	8,96	0,33
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	16.138	16.487	16.168	13.707	13.174	-533

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Tutti gli obiettivi del PEG sono stati portati a compimento, in linea con le rilevazioni.

Nel corso del 2020 l'ufficio Patrimonio ha seguito il procedimento di stipula formale dell'accordo di valorizzazione patrimoniale tra Regione FVg e Comune di Pordenone che comprende, tra le altre, la cessione del fabbricato attualmente destinato a Provveditorato agli studi (ove si trasferirà il Comando Vigili Urbani). Con detto accordo è stato anche chiusa la convenzione dell'UMI 12 del Piano di recupero di Corso Garibaldi, convenzione che era stata stipulata nell'anno 2004.

E' stato inoltre acquisito al patrimonio Comunale l'immobile, composto da edifici e area verde di pertinenza, denominato "Villa Tomadini" e situato a sud del Duomo San Marco e fronteggiata la Rivierasca.

Nel corso dell'anno 2020 sono state bandite per la seconda volta le aste per la vendita dell'ex Birreria e di Casa Fabris, andate entrambe deserte. Per Casa Fabris è stata anche pubblicata una manifestazione d'interesse ed è in corso la trattativa privata.

E' stato pubblicato il bando per la vendita di 5 lotti di beni immobili comunali, quali: tre terreni a Villanova in Via Pirandello, il negozio in Via del Mercato, un magazzino in Via Roma e un relitto stradale. I primi due lotti sono stati aggiudicati. Per gli altri tre nel corso del 2021 si procederà ad un altro esperimento.

E' stata indetta anche una manifestazione d'interesse per l'assegnazione dei locali del bar presso l'ex cartiera San Valentino. Sono state assegnate, con manifestazione d'interesse, le aree denominate "ex orti di Via Cappuccini".

E' stata conclusa la trattativa con i privati proprietari di un'area limitrofa alle scuole elementari di Villanova (proprietà Pasut) area che servirà ad ampliare la scuola stessa e gli impianti sportivi limitrofi. E' stata regolarizzata una proprietà (Via Del Maglio) vicenda aperta da una trentina d'anni. Chiusa anche trattativa con il Policlinico San Giorgio per la cessione alcune aree di loro interesse.

E' stata venduta un'area comunale ad una ditta in zona PIP Vallenoncello (Nuova FCM, altra pratica aperta da diversi anni).

La ricognizione del patrimonio comunale è stata effettuata e si è concluso il lavoro della mappatura, lavoro che nel corso del 2021 dovrà essere verificato e perfezionato. La bozza del nuovo regolamento del patrimonio è stata redatta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/2020. Entro il 31/01/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	60	85	-5,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	15-lug-20	895	01-feb-18			28-set-20	30-set-21	367	RITARDO SU FINE PREV	9	7
02	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	31-gen-21	748	14-gen-19	31-gen-21	748	16-dic-20	31-dic-21	380	CONCLUSA	20	20
03	ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	26-ott-20	298			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	11	11

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	26-ott-20	298			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	10	10
05	ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA UMBERTO SABA	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	27-ott-20	299			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	10	10
06	ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN GIORGIO	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	26-ott-20	298			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	5	5
07	ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	15-dic-20	348			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
08	ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA DONATORE	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	26-ott-20	298			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	10	10
09	TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0	RITARDO SU FINE PREV	5	0
10	REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO	02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	12-giu-20	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	5	5
11	PERMUTA AREE NUOVA FCM	01-giu-20	31-dic-20	213	01-giu-20	10-set-20	101				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	5	5
Totali:												100	93

Motivazione:

*Il trasferimento aree a Gea non è proseguito per indicazione dell'AC.
La trattativa per casa Fabris è al 31/12 ancora in corso*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-20

Acquisizione aree e immobili in località Villanova e immobile da destinare a parco tematico. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA		01-ott-19	31-ago-20	335	01-ott-19	31-ago-20	335				CONCLUSA	15	15
2	REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ACQUISIZIONE		01-mar-20	30-giu-20	121	01-mar-20	30-mar-20	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	20	20
3	STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20	31-dic-20	183			0	CONCLUSA	15	15
4	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A PARCO TEMATICO		12-dic-19	30-ott-20	323	12-dic-19	01-ott-20	294				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Attività amministrativa - gestione beni comunali								
001	<i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.</i>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4878	3247	2710	3164	3167	
- N. contratti di locazione attiva			18,00	10,00	9	9	5	
- N. contratti di locazione passiva			9	9	8	8	8	
- N. concessioni/comodati/convenzioni attive e passive			137,00	139,00	151	151	151	
- N. gestioni condominiali			17,00	17,00	19	19	18	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	29,74	20,55	16,13	18,83	19,31	
B - Attività per incremento e decremento del patrimonio								
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1724	2387	1751	2903	2955	
- N. alienazioni		PdPi	4	3	12	10	10	
- N. acquisizioni		PdPi	14	3	5	1	3	
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	82,10	341,00	103,00	263,91	227,31	
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	3	1	0	0	0	
C - Pareri								
001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e privati.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1421	2148	1345	1756	1678	
- N. pareri espressi			130	92	75	75	75	
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi	10,93	23,35	17,93	23,41	22,37	
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi	8,50	10	8	0	8	
D - Espropri								
001	<i>Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			683	845	1400	606	500	
- Pratiche espropriative in carico	n. soggetti		540	379	249	135	234	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le lavorazioni.

Nei mesi di gennaio e febbraio si è dato corso a tutte le attività necessarie per l'uscita del servizio SUAP dall'UTI del Noncello, anche con la firma della convenzione con i Comuni associati di Fontanafredda, Zoppola e Roveredo in Piano.

L'attività dell'ufficio, per sua natura orientata alle imprese, è stata nel 2020 influenzata dalla pandemia del covid 19.

Nel corso del 2020 si è dato supporto alle varie attività produttive con informazioni ed indicazioni in periodo di lockdown e nella ripartenza, nonché nella seconda parte della pandemia, a fine 2020. A fine maggio 2020 sono stati riaperti cinque mercati in sicurezza.

Il bando a favore delle attività commerciali a servizio residenti è stato eliminato, causa eventi covid, così come l'istituzione del nuovo mercato di via Cappuccini. A maggio 2020 per seguire nei mesi successivi, si è dato corso anche al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico dei pubblici esercizi in ampliamento, nonché alla nuova linea di finanziamento a supporto della riduzione canone locazione delle attività commerciali.

Nel corso del 2020, attraverso un tavolo di lavoro con tutti i servizi comunali interessati dai cantieri stradali, si è data prosecuzione all'obiettivo di comunicazione delle diverse fasi dei cantieri alle attività commerciali interessate e anche i residenti.

A febbraio 2020 sono stati spostati per una buona parte i due mercati cittadini del mercoledì e sabato nelle zone Viale Martelli-Cossetti-piazza Risorgimento e Trieste, spostamento necessario a seguito dei cantieri che stanno interessando Piazza Della Motta, Via Roma e Piazzetta pescheria. L'operazione di spostamento è stata molto complessa in quanto ha interessato oltre che un buon numero di operatori del mercato, anche lo spostamento del terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille, il coordinamento orari con la scuola Gabelli e asilo di Viale Martelli, nonché la chiusura viabilistica di Viale Cossetti e Viale Martelli.

Per detti mercati è stato redatto il piano della sicurezza e sono state attuate le prescrizioni del Regolamento commercio aree pubbliche per quanto riguarda il decoro.

E' stato inoltre identificato quale mercato definitivo il mercato di quartiere di Sacro Cuore.

Si segnala che l'ufficio negli ultimi tre mesi del 2020 ha supportato con due funzionari a tempo pieno il nuovo RUP del Bando periferie a favore delle imprese.

A tal proposito sono state attuate le seguenti azioni:

- ISTANZE A SPORTELLO- tutte le istanze sono state istruite e concessionati i relativi contributi (di 53 istanze). Risultano 7 rinuncie e 5 esclusioni. Sono state inoltre verificate le rendicontazioni presentate e per 10 è stato erogato il relativo contributo.
- ISTANZE A DOMANDA 1° STEP: tutte le 33 domande sono state istruite e in data 09/12/2020 è stata pubblicata in via definitiva la graduatoria di merito. Subito dopo sono stati concessionati i contributi alle rispettive ditte. Si tratta di 25 imprese, in quanto due imprese hanno rinunciato, due sono state escluse e altre due sono in fase di esclusione.
- ISTANZE A DOMANDA 2° STEP: a fine 2020 sono in stato avanzato le istruttorie sulle domande presentate (45) nonché sulle due domande presentate dalle associazioni. 4 ditte hanno rinunciato al contributo e 8 istanze sono state escluse.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2017

Cons. 2018

Cons. 2019

Prev. 2020

Cons. 2020

Motivazioni

0 - Riepilogo

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 *Bisogno: Riepilogo*

- N. nuove attività di commercio o mercati
alimentari a servizio dei quartieri

201710302

3

2

2

1

1



VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi e gli interventi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-19	Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	90		79	85	90	0,00	100%
01	Spostamento mercato	1		1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19	31-dic-20	730				CONCLUSA	20	20
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19	05-feb-20	386				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62	15-dic-19	15-feb-20	62				CONCLUSA	5	5
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47	15-dic-19	31-gen-20	47				CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-dic-20	382	15-dic-19	30-set-20	290				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59	05-feb-20	29-feb-20	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274	01-mar-20	31-dic-20	305			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali di servizio ai residenti. Concessione finanziamenti. Entro il 30/09/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	50.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		0	0			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	Numero di imprese finanziate	12		0	0		
----	------------------------------	----	--	---	---	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOZIONE BANDO		01-apr-20	30-giu-20	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (418GG)	40	0
02	PRESENTAZIONE ISTANZE		01-lug-20	15-ago-20	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	10	0
03	VALUTAZIONE ISTANZE		16-ago-20	30-set-20	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (281GG)	20	0
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-ott-20	15-ott-20	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (235GG)	10	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTI		16-ott-20	30-apr-21	196			0			0	RITARDO SU INIZIO (220GG)	20	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-mar-21	30-set-21	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: **OBIETTIVO ELIMINATO**

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-20 **Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercati dei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispetto a norme di decoro. Entro il 30/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	55	100	30,00	143%
02	Piano di sicurezza mercato	1		1	0	1	0,00	100%
03	Istituzione mercato Cappuccini	1		0	0	0	-1,00	0%
04	Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore	1		1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO		01-gen-20	16-dic-20	350	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	40	40
02	MERCATO DI SACRO CUORE		01-gen-20	01-mar-20	60	01-gen-20	17-giu-20	168				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	55	55
03	APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-set-20	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Motivazione: Mercato V.Cappuccini non istituito su indicazioni dell'amm.ne causa eventi covid 19.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-20

Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e informatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	77	100	0,00	100%
02	Certificato di qualità ISO 9001:2015	1				1	0,00	100%
03	Procedimenti informatizzati e semplificati	35		35	35	40	5,00	114%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	50	50
02	TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF A SCHEDE		01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20	30-lug-20	211			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
03	COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-giu-20

Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali a seguito epidemia covid 19. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		22	80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSISTENZA ALLE IMPRESE NEL PERIODO LOOKDOWN		01-mar-20	30-ott-20	243	01-mar-20	30-ott-20	243				CONCLUSA	20	20
02	RIAPERTURA DEI 5 MERCATI IN SICUREZZA		01-mag-20	30-mag-20	29	01-mag-20	30-mag-20	29				CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	AUTORIZZAZIONI TOSAP AI PUBBLICI ESERCIZI	13-mag-20	30-ott-20	170	13-mag-20	30-ago-20	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	10	10
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A RIMBORSO DIMINUZIONE AFFITTI NEGOZI	01-lug-20	31-dic-20	183	15-giu-20	31-dic-20	199				CONCLUSA	60	60
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura- Modifica al Regolamento di igiene</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2020 30/04/2021	01/03/2020			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	60	60	0,00	100,00%
102	<i>Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzionata del SUAP</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2020 28/02/2020	01/01/2020 28/02/2020			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202	Modifiche al back e front office SUAP	100	100	0,00	100,00%
10203	Predisposizione atti di organizzazione Unità Operativa Complessa e nomina dei responsabili dei pr	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di PN								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attività artigianali quali estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, toelettature animali, tintolavanderie, panifici; attività di commercio su aree pubbliche, itinerante e su posteggi (mercati); fiere, sagre e manifestazioni varie; sale da gioco, giochi leciti e videogiochi; strutture ricettive quali agriturismi, affittacamere, bed & breakfast, alberghi e motel, strutture ricettive a carattere sociale, centri vacanza per minori (punti verdi); agenzie di viaggio; produttori agricoli; taxi, noleggio con e senza conducente, rimesse di veicoli; immatricolazione ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, vidimazione registri TULPS. L'ufficio inoltre riceve numerose tipologie di istanze di competenza di altri enti quali Azienda Sanitaria, Questura, ecc.</i>							
- N. totali procedimenti trattati PORDENONE						1000	866	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						14	11	
B - Gestione procedure Costruire - Comune di PN								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive. Pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, emissioni in atmosfera, fanghi, ecc., conformità preventive per interventi edilizi ed urbanistici, autorizzazioni o SCIA per impianti fissi di telefonia mobile, SCIA e pareri di conformità antincendio, autorizzazioni e collaudi per impianti distribuzione carburanti, deposito di olii minerali, elettrodotti, SCIA per strutture per la prima infanzia asili nido, centri gioco, ecc.</i>						
- N. totale procedimenti trattati PORDENONE				300	276		■
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)				27	20		■
C - Rilevazione esercizi e attività							
001	<i>Bisogno: Rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività del comune di PN</i>						
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita	865	865	833	833	789		■
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	48	44	46	46	46		■
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	35	34	36	36	37		■
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m ² di superficie di vendita	14	15	15	15	14		■
- N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	5	5	5	5	4		■
- N. EDICOLE	42	42	41	41	41		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Elementare 47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Fontanafredda								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquitazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>							
- N. totali procedimenti trattati FONTANAFREDDA						105	120	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						14	11	
B - Gestione procedure Costruire - Comune di Fontanafredda								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>							
- N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA						145	113	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						27	23	
C - Rilevazione esercizi e attività - Comune di Fontanafredda								
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone</i>							
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie						95	95	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita						9	10	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita						4	5	
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRI COMPLESSI COMMERCIALI						2	3	
- N. PUBBLICI ESERCIZI						47	49	
- N. POSTEGGI MERCATO						28	32	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Elementare 47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Roveredo in Piano								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquitazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>							
- N. totali procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO						70	53	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						14	16	
B - Gestione procedure Costruire - Comune di Roveredo in Piano								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>							
- N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO						35	28	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						27	23	
C - Rilevazione esercizi e attività								
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Por</i>							
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superfici di vendita						41	45	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita						1	2	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita						4	5	
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRI COMPLESSI COMMERCIALI						2	3	
- N. PUBBLICI ESERCIZI						17	18	
- N. POSTEGGI MERCATO						10	16	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47004 SUAP - Comune di Zoppola #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Zoppola								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquitazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>							
- N. totali procedimenti trattati ZOPPOLA						145	96	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						14	12	
B - Gestione procedure Costruire - Comune di Zoppola								
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>							
- N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA						55	40	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)						27	33	
C - Rilevazione esercizi e attività - Comune di Zoppola								
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Zoppola</i>							
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superfici di vendita						73	70	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita						4	4	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita						4	3	
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRI COMPLESSI COMMERCIALI						1	1	
- N. PUBBLICI ESERCIZI						32	30	
- N. POSTEGGI MERCATO						9	17	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni	
0 - Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive									
001	<i>Bisogno: Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, regolamentazione attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l'Amministrazione e gli assessori di riferimento.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3	3	<input type="text"/>	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1906	1112	<input type="text"/>	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	80	100	<input type="text"/>	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	100	<input type="text"/>	
A - Gestione procedure Aprire attiva - Riepilogo									
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4360	3123	<input type="text"/>	
- N. totale procedimenti trattati APRIRE ATTIVITA'			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1320	1140	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3,3	2,74	<input type="text"/>	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	11	<input type="text"/>	
B - Gestione procedure Costruire - Riepilogo									
000	<i>Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive,pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3012	3802	<input type="text"/>	
- N. totale procedimenti trattati COSTRUIRE			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	565	456	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5,33	8,34	<input type="text"/>	
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)		PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	27	22	<input type="text"/>	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				6,38	5,64	-0,74
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				10.078	8.037	-2.041

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Centrale di committenza LL.PP -

C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel corso dell'anno 2020 la CUC LLPP ha garantito l'avvio di tutte le procedure di gara richieste dai responsabili del procedimento del Settore, utilizzando quasi esclusivamente la piattaforma telematica regionale E-Appalti FVG.

Si elencano di seguito le gare per l'affidamento dei lavori avviate e/o aggiudicate nell'anno 2020:

Opera 26.19 - Manutenzione Straordinaria Cimitero Roraigrande. Rifacimento pavimentazioni blocchi loculi

Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche

Opera 52.14 - Biblioteca multimediale. Costruzione Cabina Enel

Opera n. 73.19 – Complesso scolastico di via Vesalio, sistemazione area a parcheggio

Opera n. 23.19 - Polisportivo di Villanova - centro sportivo comunale "Armando Lupieri" concesso in uso all'Associazione Sportiva dilettantistica "Festa in Piassa": sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive

Opera n. 24.19 - Palazen di Villanova – Ampliamento

Opera 74.20 - Centro sportivo De Marchi - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza.

Opera 74.20 – Palamarmi - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza

Opera 65.18 - Palazzo Ricchieri restauro facciata

Opera n. 78.20 - Via Beato Odorico - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

Opera 41.20 - Interventi di asfaltatura via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze

Opera: 75.20 - Teatro Verdi – Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate

Arredo aiuole in Piazza Duca d'Aosta e Viale Marconi

Opera n. 19 Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, - Opere complementari.

Opera 65.18 - Palazzo Ricchieri restauro facciata lavori di completamento

Manutenzione centralini semaforici e posto centrale_Comune di Pordenone_2021

Pisus A11 - Percorso ciclopedonale del Parco del Seminario – Via Terme Romane – Via Bellasio (nuova procedura in seguito ad intervenuto recesso del precedente appaltatore)

Scuola IV Novembre - lavori di completamento

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato la necessità di procedere alle seguenti gare, svolte in tempi estremamente ridotti per far fronte al bisogno di adeguare le scuole in occasione del rientro in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico:

Opera 85.20 Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 4 scuole dell'infanzia a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19

Opera 84.20 Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 10 scuole primarie a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19

Opera 86.20 - Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 2 scuole secondarie di primo grado a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19

Fornitura a noleggio di un prefabbricato ad uso scolastico (gara in Mepa).

Nel 2020 sono state portate a termine, inoltre, le procedure d'appalto delle seguenti opere rientranti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Opera 63.18 – Riqualificazione urbana PEBA. Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche del percorso tra il Parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone “nell'ambito dell'Opera 63.18 – Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”

Opera 71.17 Riqualificazione storico lavatoio di Viale Gorizia e area afferente (C4)

Opera 52.18 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano - Codafora (C1)

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dell'opera 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30, rientrante nell'azione 4.3 – Agenda urbana e si è proceduto a pubblicare la manifestazione d'interesse propedeutica alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale rientrante nell'azione 4.1.

Sono state espletate, inoltre, le seguenti gare per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria:

Opera 8.18 Scuola Elementare G. Narvesa di Via Fonda – progettazione interventi di adeguamento sismico

Opera 89.19-Casa Serena_Servizi di architettura e ingegneria per adeguamento servizi igienici

Notevole impegno ha richiesto l'avvio della procedura relativa al concorso di progettazione per il nuovo Ponte sul fiume Meduna, nonché di quella relativa al concorso di idee per acquisire una proposta progettuale per gli spazi centrali di Borgo Meduna.

La struttura ha inoltre assicurato lo svolgimento di tutte le altre attività connesse alla predisposizione del bilancio, del PEG, e all'attività amministrativa in genere, fornendo anche un supporto giuridico e garantendo assistenza attiva nell'uso della piattaforma telematica alle altre unità operative del settore.

Sono stati garantiti la protocollazione della posta in entrata ed in uscita, lo smistamento delle fatture elettroniche ai vari responsabili per la successiva liquidazione, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio e la pubblicità degli appalti nel sito web del Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Motivazioni
0 - Gestione procedure di gara								
000 <i>Bisogno: gestione delle gara di competenza della CUC</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3	3	3	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1733	3413	4226	4290	4551	
- N. appalti totali gestiti (totali centro)			48,00	37,00	31,00	23	24,00	
- N. appalti servizi tecnici procedura aperta prezzo più basso	Stratificazione 001		3	0	2	0	0	
- Tempo medio di evas. app. servizi tecnici proc. aperta prezzo più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / n. appalti	PdPi	244,00	0	53,00	0	0	
- N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001		2	0	2	0	0	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	267,00	0	39,00	0	0	
- N. appalti per servizi tecnici procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Stratificazione 001		6,00	6	1	2	0	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. aperta offerta ec. + vantaggiosa (OEPV)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	230,00	150,00	240,00	220	0	
- N. appalti per servizi tecnici procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001		0	5	3	0	2	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici	Somma gg. Dal	PdPi	287	165	129	0	60	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

proc. negoziata con avviso OEPV	ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti										
- N. appalti lavori procedura aperta prezzo più basso	Stratificazione 001	24	0	4	0	0					■
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta prezzi più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / n. appalti	PdPi	100	0	112,00	0	0				■
- N. appalti lavori procedura aperta OEPV	Stratificazione 001	0	0	8	8	2					■
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta OEPV	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	100	0	240,00	204	164				■
- N. appalti lavori proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001	13	14	11	10	20					■
- Tempo medio di evasione app. lavori procedura negoziata con avviso prezzo più basso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi		180,00	85,00	129	50				■
- N. appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001	0	0	0	3	0					■
- Tempo medio evasione appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV		PdPo	0	0	0	143	0				■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi		PdPi		80	100	80	100				■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100				■

B - Gestione contratti

000 *Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per gli affidamenti in essere.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2792	793	699	553	552		■
- N. contratti servizi tecnici	2	23	10	4	5		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,55	6,72	6,49	6,85	7,25	0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.523	10.775	9.810	10.856	11.405	549
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,72	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1139	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,55	6,72	7,21	6,85	7,25	0,40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.523	10.775	10.949	10.856	11.405	549
---	--------	--------	--------	--------	--------	-----

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE